


11.10.2018

ОТЧЕТ


о достижении значения целевых показателей результативности и о расходах бюджета муниципального образования Волосовское городское поселение, источником финансового обеспечения которых является субсидия из областного бюджета Ленинградской области, предоставляемая в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 14 декабря 2012 года № 95-оз "О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления" по состоянию на 01.10.2018 года (с нарастающим итогом)
(ежеквартальный)

наименование мероприятия	Плановые показатели результативности использования субсидии в соответствии с	Фактически показатели результативности использования субсидии	Сведения об объемах финансирования			Исполнено на 01.07.2018 (нарастающим итогом)			Исполнено за последний квартал 2018 года			Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта (рублей)
			Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств местного бюджета (рублей)	Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств местного бюджета (рублей)	Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств местного бюджета (рублей)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приобретение и установка спортивного комплекса для детей, малых архитектурных форм на детской площадке в дер. Лагоново	3 шт.	3шт.	110000,00	100000,00	10000,00	110000,00	100000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	3 шт.	3шт.	110000,00	100000,00	10000,00	110000,00	100000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Председатель Комитета


(подпись) А.П. Дмитравцов
(фамилия, инициалы)

Начальник бюджетного сектора


(подпись) Т.Н. Золотова
(фамилия, инициалы)

Исполнитель



М.А. Вихарева
(фамилия, инициалы) (номер телефона)

81373 23-004

27.09.2018 года

Ежеквартальный отчет
 Комитета по городскому хозяйству администрации
 муниципального образования Волосовский муниципальный район
 Ленинградской области о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты»)
 по достижению целевых показателей результативности
 использования субсидии

	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат	Состояние исполнения
I. Реализация мероприятий муниципальной программы «Устойчивое развитие Волосовского городского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области»					
1.	Приобретений и установка спортивного комплекса для детей, малых архитектурных форм на детской площадке в дер. Лагоново		Комитет по городскому хозяйству администрации муниципального образования Волосовский муниципальный район	Приобретен и установлен спортивный комплекс для детей и малые архитектурные формы на детской площадке в дер. Лагоново	исполнено
1.1	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	2 квартал 2018 года	Комитет по городскому хозяйству администрации муниципального образования Волосовский муниципальный район	Заключение муниципального контракта	МК №52 от 06.04.2018 МК № 53 от 06.04.2018
1.2	Выполнение работ по приобретению и установке спортивного комплекса для детей, малых архитектурных форм на детской площадке в дер. Лагоново	В срок, предусмотренный муниципальным контрактом	Подрядная организация	Повышение уровня комплексного обустройства	исполнено
1.3	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом	В срок, предусмотренный муниципальным контрактом	Комитет по городскому хозяйству администрации муниципального образования Волосовский	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком	Акт № 65 от 16.05.2018 Товарная накладная № ТН-18-00387 от

			муниципальный район		14.05.2018
II. Контроль за реализацией муниципальной программы «Устойчивое развитие Волосовского городского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области»					
1.	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:				
1.1	приемка и оплата выполненных работ	2 квартал 2018 года	Комитет по городскому хозяйству администрации муниципального образования Волосовский муниципальный район	Выполнение муниципального контракта	Платежное поручение № 782 от 21.05.2018 Платежное поручение № 776 от 18.05.2018
1.2	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением	ежеквартально но до 3 числа месяца следующего за отчетным периодом	Комитет по городскому хозяйству администрации муниципального образования Волосовский муниципальный район	Отчет по освоению объемов и достижению целевых показателей с Соглашением заключенным с Комитетом Ленинградской области	Отчет подготовлен по состоянию на 01.10.2018
2.	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством	При корректировке местного бюджета	Комитет по городскому хозяйству администрации муниципального образования Волосовский муниципальный район	Наиболее эффективное использование бюджетных средств	Корректировка не требуется

Председатель Комитета по городскому хозяйству

