

Приложение № 3  
к Соглашению № 30 от 19.01.2017 г.

О Т Ч Е Т

об использовании субсидии из областного бюджета Ленинградской области на реализацию мероприятий в рамках  
государственной программы «Развитие культуры в Ленинградской области»  
на II квартал 2017 года (нарастающим итогом)  
Волосовское городское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области

| Наименование<br>объекта  | Предусмотрено средств в 2017 году |                                    |                             |                 | Получено<br>субсидий<br>в 2017<br>году об-<br>ласт-<br>ной<br>бюд-<br>жет | Приняты в 2017<br>году бюджетные<br>обязательства |   |       | Выпол-<br>нение<br>капи-<br>таго-<br>вложе-<br>ний | Перечислено средств<br>организациям<br>в 2017 году |                             |  | Оста-<br>ток<br>суб-<br>сидий<br>на<br>липе-<br>вых<br>сче-<br>тах | Примечания<br>(перечень<br>основных<br>видов<br>выполненных работ,<br>общее<br>состояние<br>строительной<br>готовности<br>объекта (прод.),<br>причины<br>возникновения<br>остатка и т.д.) |
|--|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------|---|---|---|-------|--|--|-----------------------------|--|--|---|
|  | Всего                             | в том числе                        |                             | контр-<br>агент |   | номер<br>и<br>дата<br>дого-<br>вора               | сумма<br>дого-<br>вора<br>на<br>2017<br>год | Всего |  | в том числе  |                             | Оста-<br>ток<br>суб-<br>сидий<br>на<br>липе-<br>вых<br>сче-<br>тах |  |   |
|  |                                   | об-<br>ласт-<br>ной<br>бюд-<br>жет | мест-<br>ный<br>бюд-<br>жет |                 |   |   |   |       |  | об-<br>ласт-<br>ной<br>бюд-<br>жет                 | мест-<br>ный<br>бюд-<br>жет |  |  |   |
| 1  | 2                                 | 3                                  | 4                           | 5               | 6   | 7   | 8   | 9     | 10   | 11   | 12                          | 13   | 14   |   |
| «Ремонт<br>помещений в<br>МКУК<br>«Историко-<br>краеведческий<br>музей гор.<br>Волосово, по<br>адресу:<br>Ленинградская<br>область, город<br>Волосово, | 2053683,80                        | 1026841,90                         | 1026841,90                  | 0               | ООО<br>«РСК-<br>1»  | № 8 от<br>20.06.2017<br>г.                        | 2053683,80                                  | -     | -  | -  | -                           | -  | 21.06.2017 г.<br>начаты работы.                                    |   |

|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| улица<br>Ф. Афанасьева,<br>дом 3» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Целевое использование субсидий в сумме \_\_\_\_\_ ноль \_\_\_\_\_ подтверждаю.  
(цифрами и прописью)

Председатель Комитета  
по городскому хозяйству

  
(подпись)

А.П. Дмитриев «03» июля 2017 года  
(фамилия, инициалы)

Начальник

бюджетного сектора

  
(подпись)

Т.Н. Золотова «03» июля 2017 года  
(фамилия, инициалы)

